



**Determina del Direttore  
n. 72 del 19 Dicembre 2018**

**OGGETTO:** Approvazione e liquidazione atti di contabilità finale dei lavori di sistemazione tramezzature, impianti e opere di ordinaria manutenzione, sui locali di proprietà siti in via Dante Alighieri di Notaresco (TE), alla ditta L.G.A. Costruzioni Srl” con sede legale in Via San Rocco- 64024 Notaresco (TE), Partita Iva 01424980678,e-mail [lgacostruzionisrl@virgilio.it](mailto:lgacostruzionisrl@virgilio.it) – PEC: [lgacostruzioni@legalmail.it](mailto:lgacostruzioni@legalmail.it) –

**CIG : ZBF252B8AA**

**Il Direttore**

**Richiamata** la propria determinazione n. 57 del 16 Ottobre 2018 con la quale, previo espletamento di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art 36 - comma 2) del Decreto Legislativo n. 50 /2016 e manuale delle procedure negoziali dell’Ente sono stati affidati alla ditta “L.G.A. Costruzioni Srl” con sede legale in Via San Rocco- 64024 Notaresco (TE), Partita Iva 01424980678,e-mail [lgacostruzionisrl@virgilio.it](mailto:lgacostruzionisrl@virgilio.it) – PEC: [lgacostruzioni@legalmail.it](mailto:lgacostruzioni@legalmail.it) – i lavori di sistemazione tramezzature, impianti e opere di ordinaria manutenzione, sui locali di proprietà siti in via Dante Alighieri di Notaresco (TE);

**Dato atto:**

- che l’importo complessivo dei lavori affidati all’impresa “L.G.A. Costruzioni Srl” con la determina sopra richiamata è così determinato:

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
| a) Lavori .....  | € | 21.517,78        | + |
| b) Manodopera.....   | € | 5.931,86         | = |
| <b>c) Importo complessivo soggetto a ribasso (a+b).....</b>  | € | <b>27.449,64</b> | + |
| <b>- a dedurre ribasso d’asta del 3,80%</b>                  | € | <b>1.043,08</b>  | - |
| d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....        | € | 1.024,82         | + |
| e) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza (c+d)..... | € | <b>27.431,38</b> | + |
| f) IVA 22% su e).....  | € | 6.034,90         | = |
| Totale lordo   | € | 33.466,28        |   |

- che nel corso dei lavori è scaturita la necessità di eseguire alcuni diversi e maggiori lavori resisi necessari per rendere l’opera finale più rispondente alle esigenze tecnico / commerciali degli uffici in parola nonché per adempiere ad alcune indicazioni formulate dai funzionari della SARA Assicurazioni Spa in sede di verifica;

- che per detti nuovi lavori, tutti urgenti ed indifferibili, è stata redatta apposita perizia da parte del direttore dei lavori e che conseguentemente è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- che l'atto di sottomissione riporta le seguenti risultanze:

|  |           |                           |  |
|--|-----------|---------------------------|--|
| - importo netto lavori di perizia .....  | €.        | 28.405,22 +               |  |
| - importo oneri per la sicurezza di perizia .....                              | €.        | <u>1.068,06 =</u>         |  |
| <b>TOTALE importo netto lavori e oneri per la sicurezza di perizia.....</b>    | <b>€.</b> | <b>29.473,28 -</b>        |  |
| - importo netto lavori di contratto .....                                      | €.        | 26.406,56 +               |  |
| - importo oneri per la sicurezza di contratto .....                            | €.        | <u>1.024,82 =</u>         |  |
| <b>TOTALE importo netto lavori ed oneri per la sicurezza di contratto.....</b> | <b>€.</b> | <b><u>27.431,38 =</u></b> |  |
| <b>Risultano pertanto per maggiori e nuovi lavori.....</b>                     | <b>€.</b> | <b>2.041,90</b>           |  |

Visti gli atti tecnico/ contabili trasmessi dal direttore dei lavori in data 18 Dicembre 2018 acquisiti al protocollo dell'Ente in pari data al numero TE/0000216/18, ed in particolare il certificato di pagamento sotto riportato:

**Comune di NOTARESCO**  
Provincia di Teramo

OGGETTO: SISTEMAZIONE TRAMEZZATURE, IMPIANTI E OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE, SUI LOCALI DI PROPRIETA' SITI IN VIA DANTE ALIGHIERI

COMMITTENTE: AUTOMOBILE CLUB TERAMO Corso Cerulli n. 81 CAP 64100 Teramo  
IMPRESA: LGA Costruzioni Srl

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**  
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 29.473,28

| CERTIFICATI PRECEDENTI                              |                  |         | IL SOTTOSCRITTO,   |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
|---|------------------|---------|--|---------------------------|-----------|---|------------------|---------------------------------|--|---|-------------|-------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---|------|-----------------------------------|-------------|---|------------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| nr.   | data             | importo |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 1   |                  |         | <p>VISTA: la Determina di Affidamento n 57 del 16.10.2018 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;<br/>RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Lavori e somministrazioni</td><td style="text-align: right;">29.473,28</td></tr> <tr><td><b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b></td><td style="text-align: right;"><b>29.473,28</b></td></tr> <tr><td>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</td><td></td></tr> <tr><td><b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b></td><td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td></tr> <tr><td><b>DETRAZIONI</b></td><td></td></tr> <tr><td>Ritenuta per infortuni</td><td></td></tr> <tr><td>Recupero anticipazione</td><td></td></tr> <tr><td>Ammontare dei certificati precedenti euro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b></td><td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td></tr> <tr><td><b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b></td><td style="text-align: right;"><b>29.473,28</b></td></tr> <tr><td>per I.V.A. al 22%</td><td style="text-align: right;">6.484,12</td></tr> <tr><td><b>TOTALE GENERALE euro</b></td><td style="text-align: right;"><b>35.957,40</b></td></tr> </table> | Lavori e somministrazioni | 29.473,28 | <b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b> | <b>29.473,28</b> | IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE |  | <b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | <b>0,00</b> | <b>DETRAZIONI</b> |  | Ritenuta per infortuni |  | Recupero anticipazione |  | Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 | <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b> | <b>0,00</b> | <b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b> | <b>29.473,28</b> | per I.V.A. al 22% | 6.484,12 | <b>TOTALE GENERALE euro</b> | <b>35.957,40</b> |
| Lavori e somministrazioni                           | 29.473,28        |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>     | <b>29.473,28</b> |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE                     |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b> | <b>0,00</b>      |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>DETRAZIONI</b>                                   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| Ritenuta per infortuni                              |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| Recupero anticipazione                              |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| Ammontare dei certificati precedenti euro           | 0,00             |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                   | <b>0,00</b>      |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>         | <b>29.473,28</b> |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| per I.V.A. al 22%                                   | 6.484,12         |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>TOTALE GENERALE euro</b>                         | <b>35.957,40</b> |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 2   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 3   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 4   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 5   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 6   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 7   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 8   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 9   |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 10  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 11  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 12  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 13  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 14  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 15  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 16  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 17  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 18  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 19  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 20  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 21  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 22  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 23  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 24  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 25  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 26  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 27  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 28  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 29  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| 30  |                  |         |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| <b>TOTALE</b>                                       |                  | 0,00    |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |
| anticipazione                                       |                  | 0,00    |  |                           |           |   |                  |                                 |  |   |             |                   |  |                        |  |                        |  |   |      |                                   |             |   |                  |                   |          |                             |                  |

**ASSICURAZIONE OPERAI**  
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso FINAAL di **TERAMO**  
Il Direttore dei Lavori ( Ing. **FRANCESCO PAGNANI** )  
Data, 12/12/2018

Il Responsabile del Procedimento

Vista la relazione di accompagnamento dello stato finale e il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall'impresa e dal direttore dei lavori;

Vista la normativa di riferimento e i regolamenti contabili ed organizzativi dell'Automobile Club Teramo;

Accertata la disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio 2018;

## Determina

1. **di approvare** gli atti contabili relativi alla contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione tramezzature, impianti e opere di ordinaria manutenzione, sui locali di proprietà siti in via Dante Alighieri di Notaresco (TE), eseguiti dalla ditta "L.G.A. Costruzioni Srl" con sede legale in Via San Rocco- 64024 Notaresco (TE), Partita Iva 01424980678, per l'importo netto di € **29.473,28** al netto dell'Iva pari ad € 6.484,12;
2. **di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi, da parte della ditta L.G.A. Costruzioni Srl derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e alla tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.e.i.;
3. **di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria dell'Ente a liquidare e pagare all'impresa "L.G.A. Costruzioni Srl" l'importo di € **29.473,28** oltre l'iva di legge a presentazione di regolare fattura elettronica entro il corrente anno;
4. **di provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto con determina n. 57 del 16 Ottobre 2018;
5. **di confermare** tutto quanto previsto con determina 57 del 16 Ottobre 2018 firmata dall'impresa a valore contrattuale.

*Letto, confermato e sottoscritto nella sede dell'Ente alle ore 10,45 del 19 Dicembre 2018.*

F.to Il Direttore Gabriele Irelli